

Звіт щодо виконання інвестиційної програми			
Назва ліцензіата	АК "Харківобленерго"		
Звітний період: з	01.01.2016	до	30.06.2016
Прогнозний період: з	01.01.2016	до	31.12.2016

Звіт щодо виконання інвестиційної програми							
№ з/п	Найменування цільових програм	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Технічний розвиток (перезоброєння), модернізація та будівництво електричних мереж та обладнання	127 474	72 565	556	139	0,77%	-72 009
2	Заходи по зниженню та/або недопущенню понаднормативних витрат електроенергії	22 864	9 552	829	829	8,67%	-8 723
3	Впровадження та розвиток АСДТК	324	0	0	0	0,00%	0
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	3 148	1 981	866	866	43,69%	-1 116
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку і телекомунікацій	1 220	0	1	1	0,00%	1
6	Модернізація та закупівля транспортних засобів	7 184	0	0	0	0,00%	0
7	Інше	6 162	0	0	0	0,00%	0
8	Разом	168 377	84 099	2 252	1 834	2,68%	-81 847

Керівник організації

"22" 07 2016 р.

М. П.



В.Г. Яворський

№ з/п	Найменування пункту	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з нарастаним підсумком) 6 міс.		Виконано (з нарастаним підсумком), тис.грн (без ПДВ)				Результати документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось на профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавці робіт, послуг, продажів товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану		
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, без ПДВ (тис.грн.)	кількість, шт.	вартість, тис. грн.	кількість, шт.	вартість, тис. грн.	профінансовано		освоєно									
									вартість одиниці продукції	Кількість	вартість, тис. грн.	Кількість		вартість, тис. грн.						
															Всього				Всього	Всього
1.1.2.1.3.0	Технічне переоснащення (даліком модернізації) КП 0,4 кВ (№ №№ 00472805) від ТП № 128 в Ужгороді ТП 1300(0,4 кВ та ТП 1016) кВ, с.Бачи-Львівського району Харківської області	кв	енергетична/інша	733,15	2,1	1 017,68					1,21	акти виконаних робіт	0,0	-79,90		невиконаний пункт пов'язано з незавершеним розробленням КП "Зарядовідомач" та КП "КП" за складу електричного енергії				
1.1.2.1.3.1	Технічне переоснащення (даліком модернізації) ТП 0,4 кВ (№ №№ 00474627) від ТП № 930 в Ужгороді ТП 6/0,4 кВ та ТП 6 кВ, м.Львівська Харківського району Харківської області	кв	енергетична/інша	901,44	1,3	1 232,57					44,02	акти виконаних робіт	1,3	1 232,57		невиконаний пункт пов'язано з незавершеним розробленням КП "Зарядовідомач" та КП "КП" за складу електричного енергії				
1.1.2.1.3.0	Технічне переоснащення (даліком модернізації) ТП 0,4 кВ (№ №№ 00472805) від ТП № 128, з урахуванням ТП 6/0,4 кВ та ТП 6 кВ, м.Львівська Харківського району Харківської області	кв	енергетична/інша	1 006,64	1,8	1 490,83					44,02	акти виконаних робіт	1,8	1 490,83		невиконаний пункт пов'язано з незавершеним розробленням КП "Зарядовідомач" та КП "КП" за складу електричного енергії				
1.1.2.1.2.0	Технічне переоснащення (даліком модернізації) КП 0,4 кВ Пунктирний відп. № №№ 00007754(1) з урахуванням розширювальної КТПС та розробленням КП від зарядового КТПС за номером КП в КД 0,4 кВ РП 0268 - ТП 1027 (№ № №)	кв/кп	енергетична/інша	525,88	1,0	525,88				19,70				606,10		ГП "Енергетика"	невиконаний пункт пов'язано з незавершеним розробленням КП "Зарядовідомач" та КП "КП" за складу електричного енергії			
1.1.2.1.2.0	Технічне переоснащення (даліком модернізації) КП 0,4 кВ Станова відп. (№ № № 00614462(1)) з урахуванням КТПС та розробленням КП від зарядового КТПС за номером КП в КД 0,4 кВ РП 0710 - ТП 1275 (№ № № 00615028(1))	кв/кп	енергетична/інша	900,49	1,0	900,49				31,83				879,56		ГП "Енергетика"	невиконаний пункт пов'язано з незавершеним розробленням КП "Зарядовідомач" та КП "КП" за складу електричного енергії			
1.1.2.1.4	Технічне переоснащення (даліком модернізації) КП 0-10 кВ					6 844,15				5 072,47				1 499		-6 833,99				
1.1.2.1.4.1	Технічне переоснащення (даліком модернізації) КП 0,4 кВ Пунктирний відп. № № № 00007754(1) з урахуванням розширювальної КТПС та розробленням КП від зарядового КТПС за номером КП в КД 0,4 кВ РП 0268 - ТП 1027 (№ № №)	кв	енергетична/інша	1 297,94	2,1	3 492,84					77,34			1 499		1 499,61		ДП "Енергетика" державна підприємства державної служби України буровий ділячково	невиконаний пункт пов'язано з незавершеним розробленням КП "Зарядовідомач" та КП "КП" за складу електричного енергії	
1.1.2.1.4.2	Технічне переоснащення (даліком модернізації) КП 0,4 кВ РП 1330 - ТП 1249 (№ № № 00001340(1))	кв	енергетична/інша	926,51	1,0	947,85					97,42			948,28				ДП "Енергетика"	невиконаний пункт пов'язано з незавершеним розробленням КП "Зарядовідомач" та КП "КП" за складу електричного енергії	
1.1.2.1.4.3	Технічне переоснащення (даліком модернізації) КП 0,4 кВ ПС "Середина" ком. 12 - РП 0220 ком. 2 (№ № № 00617920), КП 10 кВ ПС "Середина" ком. 13 - РП 0030 ком. 3 (№ № № 00617921)	кв	енергетична/інша	2 397,27	0,6	839,73					43,00			-796,73				ДП "Енергетика"	невиконаний пункт пов'язано з незавершеним розробленням КП "Зарядовідомач" та КП "КП" за складу електричного енергії	
1.1.2.1.4.4	Технічне переоснащення (даліком модернізації) КП 0,4 кВ РП 1000 - РП 0011 № 1(№ № № 00617921/1) КП 0,4 кВ РП 1000 - РП 0011 № 2 (№ № № 00617921/2)	кв	енергетична/інша	2 334,32	0,4	1 054,43					45,38			-1 033,07				ДП "Енергетика"	невиконаний пункт пов'язано з незавершеним розробленням КП "Зарядовідомач" та КП "КП" за складу електричного енергії	
1.1.2.1.4.5	Технічне переоснащення (даліком модернізації) КП 10 кВ РП 1000 - РП 0011 № 3(№ № № 00617921/3) КП 10 кВ РП 1000 - РП 0011 № 4(№ № № 00617921/4)	кв	енергетична/інша	2 352,49	0,4	987,52					42,37			-961,35				ДП "Енергетика"	невиконаний пункт пов'язано з незавершеним розробленням КП "Зарядовідомач" та КП "КП" за складу електричного енергії	
1.1.2.1.4.8	Трибунальне технічне переоснащення (даліком модернізації) 0,4 кВ ком.					458,88				0,00				0,00		0,00				
1.1.2.1.4.1	Технічне переоснащення (даліком модернізації) КП 10 кВ ПС Левади ком 24 - РП 0215	кв/п	енергетична/інша	96,95	1,0	96,95								1,00						

№ з/п	Найменування пункту	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з нарастаним підсумком) 6 міс.		Викорано (з нарастаним підсумком), тис.грн (без ПДВ)				Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавці робіт, послуг, продажів товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, без ПДВ (тис.грн.)	кількість, шт.	вартість, тис. грн	кількість, шт.	вартість, тис. грн	профінансовано		освоєно			кількість, шт.	вартість, тис. грн з ПДВ			
									вартість продукції	кількість	вартість, тис. грн	кількість						
				Всього		Всього		Всього		Всього								
1.1.2.1.4.7	Технічне переоснащення (цифрові модернізації) КЛ 10 кВ ПС (Львівська кон.З) - ПТ 0215	проект	інвестиційна / доходи	87,11	1	87,11							0,00					
1.1.2.1.4.8	Технічне переоснащення (цифрові модернізації) КЛ 10 кВ ПС (Львівська кон.17) - ПТ 0208	проект	інвестиційна / доходи	157,13	1,0	157,13							0,00					
1.1.2.1.4.9	Технічне переоснащення (цифрові модернізації) КЛ 10 кВ ПС (Львівська кон.12) - ПТ 0763	проект	інвестиційна / доходи	115,79	1,0	115,79							0,00					
1.1.2.1.5	Технічне переоснащення (цифрові модернізації) КЛ 0,4 кВ					5 255,02	0,00			173,61	0,00		173,61					
1.1.2.1.5.1	Технічне переоснащення (цифрові модернізації) КЛ 0,4 кВ ПТ 0233 - ПТ 0216 (на МР 006211690(1))	м	інвестиційна / доходи	2 559,61	0,1	246,36				26,86			0,0	26,86		ПТ "Білозерня"		
1.1.2.1.5.2	Технічне переоснащення (цифрові модернізації) КЛ 0,4 кВ ПТ 0042 - ПТ 0207 (на МР 006232400(2))	м	інвестиційна / доходи	1 044,24	0,3	432,12			432,12	24,37			0,0	24,37		ПТ "Білозерня"		
1.1.2.1.5.3	Технічне переоснащення (цифрові модернізації) КЛ 0,4 кВ ПТ 1005 - ПРПУ 4кВ Замкнуте кол. 27 (на МР 006284010(1))	м	інвестиційна / доходи	1 631,40	0,2	262,66							0,0	0,00				
1.1.2.1.5.4	Технічне переоснащення (цифрові модернізації) КЛ 0,4 кВ ПТ 0083 - ПТ 0018 (на МР 006239720(1))	м	інвестиційна / доходи	1 531,70	0,1	495,36				24,97			0,0	24,97		ПТ "Білозерня"		
1.1.2.1.5.5	Технічне переоснащення (цифрові модернізації) КЛ 0,4 кВ ПТ 0465 - КЛ 11 318 кон.Трибішівська (на МР 00621946(1))	м	інвестиційна / доходи	1 040,17	0,1	174,25				21,97			0,0	21,97		ПТ "Білозерня"		
1.1.2.1.5.6	Технічне переоснащення (цифрові модернізації) КЛ 0,4 кВ ПТ 0842 - КЛ 05 0016, кон. (Львівський СТ 15-22 (на МР 006209710(1))	м	інвестиційна / доходи	1 201,07	0,2	205,69							0,0	0,00				
1.1.2.1.5.7	Технічне переоснащення (цифрові модернізації) КЛ 0,4 кВ ПТ 2194 - КЛ кон. Ганна ст. МР (на МР 006113910(1))	м	інвестиційна / доходи	3 866,87	0,6	104,00							0,0	0,00				
1.1.2.1.5.8	Технічне переоснащення (цифрові модернізації) КЛ 0,4 кВ ПТ 1205 - КЛ ПТ 42А кон. (Львівський (на МР 006136660(1))	м	інвестиційна / доходи	1 470,30	0,1	730,28				32,10			0,0	32,10		ПТ "Білозерня"		

№ п/п	Найменування пункту	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з нарастаючими підсумками) 6 міс.		Виконано (з нарастаючими підсумками), тис. грн (без ПДВ)				Результати документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною кількістю одиниць продукції та плановою, %	Виконавці робіт, послуг, продавці товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, без ПДВ (тис. грн.)	кількість, шт.	вартість, тис. грн.	кількість, шт.	вартість, тис. грн.	профінансовано		освоєно			кількість, шт.	вартість, тис. грн з ПДВ			
									Всього	Всього	вартість одиниці продукції	Кількість Всього						
1.1.2.1.8	Технічне переоснащення (лінійне модернізація) ЛП 5,4 кВ ТП 2093 - №1 0204 к. 1 (№ № 0002943101), 4710, 4 кВ ТП 2093 - №1 0204 к. 2 (№ № 0002440201)	м	інвестована / доходи	2 088,33	0,1	321,57								0,0	0,00			
1.1.2.1.10	Технічне переоснащення (лінійне модернізація) ЛП 0,4 кВ ТП 0822 - №1 0805 (№ № 0002419201) в м. Харків	м	інвестована / доходи	2 607,06	0,1	388,81				19,03				0,0	19,03		ГП "Благодар"	
1.1.2.1.11	Технічне переоснащення (лінійне модернізація) ЛП 2,4 кВ ТП 0311 - №1 0315 (№ № 0002316101)	м	інвестована / доходи	3 088,79	0,1	174,04								0,0	0,00			
1.1.2.1.12	Технічне переоснащення (лінійне модернізація) ЛП 2,4 кВ ТП 0888 - №1 0811 (№ № 000260801)	м	інвестована / доходи	1 117,23	0,1	100,56								0,0	0,00			
1.1.2.1.13	Технічне переоснащення (лінійне модернізація) ЛП 0,4 кВ ТП 0394 - №1 0397 к. 1 (№ № 000230601), 4710, 4 кВ ТП 0394 - №1 0397 к. 2 (№ № 000230601)	м	інвестована / доходи	1 468,88	0,2	270,27								0,0	0,00			
1.1.2.1.14	Технічне переоснащення (лінійне модернізація) ЛП 0,4 кВ ТП 0306 - пункт Московий, №1 0312 к. 1 (№ № 0002118001)	м	інвестована / доходи	1 010,14	0,1	265,34				56,30				0,0	16,35		ГП "Благодар"	
1.1.2.1.15	Технічне переоснащення (лінійне модернізація) ЛП 0,4 кВ ТП 0848 - №1 0849 (№ № 0002112001)	м	інвестована / доходи	1 008,73	0,1	651,59				23,96				0,0	23,96		ГП "Благодар"	
1.1.2.2	Технічне переоснащення (лінійне модернізація) ПС					31 579,88		473,97		78,43		10,32			-395,54			
1.1.2.2.1	Технічне переоснащення (лінійне модернізація) ПС 110 кВ					17 094,29		473,97		2,89		2,89			-471,08			
1.1.2.2.1.1	Технічне переоснащення (лінійне модернізація) частини ПС 110/10 кВ "Павлівка" № № 000410101 з встановленням вантажівки вантаж 130 кВ на ТПВ 110 кВ в Ізюмському районі, Харківської області, с. Губанівка, вул. Привокзальна, 13	об'єкт	інвестована / доходи	414,89	1,0	414,90									0,00			
1.1.2.2.1.2	Технічне переоснащення (лінійне модернізація) основного трансформатора Т на ПС 110/10 кВ "Павлівка" № № 0002140101 в вантажівку вантаж 110 кВ Ізюмського району, Харківської області, с. Павлівка, вул. Героїв	об'єкт	інвестована / доходи	465,90	1,8	465,90									0,00			
1.1.2.2.1.3	Технічне переоснащення (лінійне модернізація) основного трансформатора Т на ПС 110/10 кВ "Світине" № № 0002147401 в вантажівку вантаж 130 кВ у Володарському районі, Харківської області, с. Світине, вул. Майданський асф., 2	об'єкт	інвестована / доходи	465,97	1,8	1 981,21									0,00			

№ з/п	Найменування пункту	Одиниці виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком) в міс.		Виконано (з нарастаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, без ПДВ (тис.грн.)	кількість, шт.	вартість, тис. грн	кількість, шт.	вартість, тис. грн	профінансовано			освоєно			кількість, шт.	вартість, тис. грн з ПДВ				
									вартість одиниці продукції	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн							
						Всього	Всього	Всього	Всього	Всього	Всього									
1.1.2.3.4	Технічне переоснащення (заплановано) буд. частини ПТ 0307 (на МР 000087/06) з проєктування КЛ 0,4 кВ ПТ 0307 - ПТ 0163 вул. Ганжа.	об'єкт	інвестиційний / доцільний	820,37	1,0	820,37								32,89						
1.1.2.3.5	Технічне переоснащення (заплановано) буд. частини ПТ 0902 (на МР 000087/06) з проєктування КЛ 0,4 кВ ПТ 0902 - ПТ 0978	об'єкт	інвестиційний / доцільний	118,04	1,0	118,04								0,00						
1.1.2	Технічне переоснащення (заплановано) з впровадженням/заміною обладнання					2 410,45		0,00		0,00				0,00						
1.1.2.1	Технічне переоснащення (заплановано) буд. частини ПС "Синькович" на МР 000032/01/01. Заміна застарілого резервного джерела ПТ 110 кВ "Рестральна-Грица-Артемів" типу ПДБ 2802, н.к.к.к. вул. Рибницька, 44	об'єкт	інвестиційний / доцільний	437,44	1,0	437,44								0,00						
1.1.2.2	Технічне переоснащення (заплановано) буд. частини ПС "Козинський" на МР 000094/01/01. Заміна застарілого джерела та окремі обладнання ПТ 33 кВ "Слободя" на ПТ 33 кВ "Товарів" в м.Козинський, Івано-Франківський р-н, вул. Сидорова, 29	об'єкт	інвестиційний / доцільний	337,59	1,0	337,59								0,00						
1.1.2.3	Технічне переоснащення (заплановано) буд. частини ПС 110/20/0,4 кВ "Заручин" на МР 000072/01/01. Заміна застарілого резервного	об'єкт	інвестиційний / доцільний	412,92	1,0	412,92								0,00						
1.1.2.4	Технічне переоснащення (заплановано) буд. частини ПС "Красноград" на МР 000099/01/01. Заміна застарілого резервного джерела ПТ 110 кВ	об'єкт	інвестиційний / доцільний	410,30	1,0	410,30								0,00						
Ітого по I розділу						127 473,76	72 565,43	556,40	138,62	-72 009,04										
II. Заходи по зменшенню та/або недопущенню понаднормативних витрат електроенергії																				
II	Зниження понаднормативних витрат електроенергії					22 864,41	9 551,77	828,56	828,56	-8 723,21										
II.1	Покращення обліку електроенергії					22 326,69	9 298,10	828,56	828,56	-8 469,54										
II.1.1	Впровадження комерційного обліку електроенергії, у т.ч.:					1 050,00	210,00	60,90	60,90	-149,10										
II.1.1.1	Заміна лічильників з ТС на лічильники прямого вимірювання	од.	інші доходи	1 050,00		210,00		60,90	60,90	-149,10	ТОВ "ІЕК-Електроенерг" (ІЕТ)	виконавцем пункту зовнішніх з'єднань до надводдільних розподільчих КЛ "Харківводенерг" та КЛ "ХТН" за напрямку електричної енергії.								
II.1.1.2	Допроєктування та впровадження елементів АСКОВ (АСОВ) АК "Харківводенерг".					1 603,41	370,80	243,41	243,41	-127,38										
II.1.1.3	Допроєктування елементів АСКОВ (АСОВ) АК "Харківводенерг"	ва.	інші доходи	67,80		37,00		37,00	37,00		ТОВ "ІЕК-Електроенерг" (ІЕТ)	виконавцем пункту зовнішніх з'єднань до надводдільних розподільчих КЛ "Харківводенерг" та КЛ "ХТН" за напрямку електричної енергії.								
II.1.1.4	Впровадження АСКОВ побутових споживачів	ва.	інші доходи	935,98		0,00		146,22	146,22		ТОВ "ІЕК-Електроенерг" (ІЕТ)	виконавцем пункту зовнішніх з'єднань до надводдільних розподільчих КЛ "Харківводенерг" та КЛ "ХТН" за напрямку електричної енергії.								
II.1.1.5	Впровадження АСКОВ на некл. структурних підстанціях	ва.	інші доходи	600,12		326,90		97,38	97,38	-236,70	ТОВ "ІЕК-Електроенерг" (ІЕТ)	виконавцем пункту зовнішніх з'єднань до надводдільних розподільчих КЛ "Харківводенерг" та КЛ "ХТН" за напрямку електричної енергії.								
II.1.1.6	Впровадження обліку споживання електроенергії населенням, у т.ч.:					19 673,28	8 717,30	524,24	524,24	-9 193,06										
II.1.1.6.1	Сільськогосподарське					7 433,61	3 169,76	50,93	50,93	-3 118,84										
II.1.1.6.2	Сільськогосподарське обліку у населенні/у місцевості з електропостачанням за допомогою	ва.	інші доходи	0,60	3000,0	1 369,70	3000,0	3 000,00	4327,00	0,00	0,00	3 000,00	виконавцем пункту зовнішніх з'єднань до надводдільних розподільчих КЛ "Харківводенерг" та КЛ "ХТН" за напрямку електричної енергії.							

№ з/п	Найменування пункту	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозований період				Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком) в міс.		Викорано (з нарастаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)					Ревізія документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, без ПДВ (тис.грн.)	кількість, шт.	вартість, тис. грн	кількість, шт.	вартість, тис. грн	профінансовано			освоєно			кількість, шт.	вартість, тис. грн з ПДВ				
									вартість одиниці продукції	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн							
				Всього		Всього		Всього		Всього										
II.1.3.1.2	Сфера фінансово обслуговування у сфері фінансово-кредитної та страхової діяльності	од.	інші доходи	5,00	390,0	1 438,61	390,0	159,87	1,00	3,00	55,89	3,00	50,93	акти вводу РБЕ	0,0	-108,74	-0,49	ТОВ "БЕЛ-Електроінж" (БЕ)	виконання пункту повністю з невідшкобленими розрахунками КТ "Електроінж" та КТ "ЕТМ" за станом на 30.09.2016 року.	
II.1.3.2	Місджин, у т.ч.:					12 249,77		5 547,54			473,32		473,32			-5 074,22				
II.1.3.2.1	Заміна перу 2-фазних підстанцій у всіх адміністративних територіях					11 771,70		5 255,40			381,32		381,32			-4 874,08				
II.1.3.2.1.1	Підприємство профінансової діяльності з доступом до входу постійно життєвого обслуговування на території житлового району	од.	інші доходи	0,30	2028,0	11 771,70	0,30	2028,40	0,30	107,0	381,32	0,30	381,32	акти вводу РБЕ	3047,0	-4 874,08	0,00	ТОВ "БЕЛ-Електроінж" (БЕ)	виконання пункту повністю з невідшкобленими розрахунками КТ "Електроінж" та КТ "ЕТМ" за станом на 30.09.2016 року.	
II.1.3.2.2	Організація загальнобудинкової обліку, організація обліку на межі балансової межності, громадських засобів контролю, побутового, електричного та повітряного лічильників	од.	інші доходи	5,31	90,0	478,07	5,31	292,14	2,30	40,0	92,00	40,0	92,00	акти вводу РБЕ	-15,0	-200,14	-56,70	"НІК-Електроінж"	виконання пункту повністю з невідшкобленими розрахунками КТ "Електроінж" та КТ "ЕТМ" за станом на 30.09.2016 року.	
II.2	Виконання розрахунку електричної енергії та повітряного лічильників					537,72		253,67			0,00		0,00			-253,67				
II.2.1	Засоби контролю та вимірювання електричної енергії					537,72		253,67			0,00		0,00			-253,67				
II.2.1.1	Струмочимірники класу точності ІІІ-Т УІМ 1242 (ІІТ42) на вимірювання	од.	інші доходи	0,20	90,0	285,15	0,20	185,26							0,00	-109,26			виконання пункту повністю з невідшкобленими розрахунками КТ "Електроінж" та КТ "ЕТМ" за станом на 30.09.2016 року.	
II.2.1.2	Висхіднофазні трансформатори типу САН-05-М1 та багатифазні трансформатори типу САН-05-М1 на вимірювання	од.	інші доходи	0,08	30,0	181,91	0,08	96,75							0,00	-95,78			виконання пункту повністю з невідшкобленими розрахунками КТ "Електроінж" та КТ "ЕТМ" за станом на 30.09.2016 року.	
II.2.1.3	Сенсорні трансформатори типу ІІІ на вимірювання	од.	інші доходи	0,07	100,0	27,42	0,07	13,71							0,00	-13,71			виконання пункту повністю з невідшкобленими розрахунками КТ "Електроінж" та КТ "ЕТМ" за станом на 30.09.2016 року.	
II.2.1.4	Вимірники електричної енергії типу ВМІ-05Т МР-1 на вимірювання	од.	інші доходи	0,05	0,0	20,29	0,05	22,05							0,00	-22,05			виконання пункту повністю з невідшкобленими розрахунками КТ "Електроінж" та КТ "ЕТМ" за станом на 30.09.2016 року.	
II.2.1.5	Мультифункціональні трансформатори типу ІА 1012 або аналогічні	од.	інші доходи	1,07	100,0	31,40	1,07	36,70							0,00	-16,70			виконання пункту повністю з невідшкобленими розрахунками КТ "Електроінж" та КТ "ЕТМ" за станом на 30.09.2016 року.	
Ітого по II розділу						22 864,41		9 551,77			828,56		828,56			-8 723,21				
III. Впровадження та розвиток АСДТК																				
III.1	Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного управління замість існуючих і об'єктованих та для розширення функцій, у т.ч.:					324,34		0,00			0,00		0,00			0,00				
III.1.1	Агрегатори новин					324,34		0,00			0,00		0,00			0,00				
III.1.1.1	Придбання агрегатора новин ІТМ-0.5 4 каналів з ІТМ та ІТД	од.	інші доходи	42,00	0,0	227,40									0,00					
III.1.1.2	Придбання агрегатора новин ІТМ-0.5 4 каналів з ІТМ та ІТД	од.	інші доходи	42,06	0,0	96,91									0,00					
Ітого по III розділу						324,34		0,00			0,00		0,00			0,00				
IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																				
IV.1.	Модернізація існуючих та закупівля нових засобів комп'ютеризації, у т.ч.:					2 013,88		1 981,40			865,66		865,66			-1 115,74				
IV.1.1	Інші засоби комп'ютеризації					2 013,88		1 981,40			865,66		865,66			-1 115,74				
IV.1.1.1	Ліцензії програмного забезпечення (ПЗ) на комп'ютери	од.	інші доходи	15,24	100,0	1 981,40	15,24	1 981,40	20,51	0,0	865,66	40,0	865,66	1) №7 26.04.2016, 2) №103 30.05.2016, 3) №6 19.05.2016, 4) №2 20.04.2016, 5) №3	0,0	-1 115,74	34,81	ТОВ "Електронні рішення" (ЕТ)	виконання пункту повністю з невідшкобленими розрахунками КТ "Електроінж" та КТ "ЕТМ" за станом на 30.09.2016 року.	
IV.1.1.2	"Майстер 23"	од.	інші доходи	0,08	0,0	12,48									0,00					
IV.2	Придбання програмного забезпечення					1 133,72		0,00			0,00		0,00			0,00				
IV.2.1	Склад (BACS) системи безпеки (Система безпеки)	од.	інші доходи	381,83	0,0	783,70									0,00					
IV.2.2	Ліцензії програмного ПЗ для серверів на 1 рік	од.	інші доходи	0,08	100,0	60,07									0,00					

№ з/п	Найменування пункту	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком) 6 міс.		Виконано (з нарастаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)					Результати документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавця роботи, послуг, товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, без ПДВ (тис.грн.)	кількість, шт.	вартість, тис. грн.	кількість, шт.	вартість, тис. грн.	профінансовано			освоєно			кількість, шт.	вартість, тис. грн з ПДВ				
									вартість одиниці продукції	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн							
				Всього		Всього		Всього		Всього										
02.2	Плата за користування ПО для робочих станцій на 1 рік	шт.	найдешевше	0,12	216,0	208,00									0,0	0,0				
Ітого по IV розділу						3 147,60	1 981,40			865,66	865,66			-1 115,74						
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій																				
V.1	Системи зв'язку та телекомунікацій, у т.ч.:					942,18	0,00			1,30	1,30					1,30				
V.1.1	Впровадження корпоративного зв'язку компанії					860,38	0,00			1,30	1,30					1,30				
V.1.1.1	Позабанкне обладнання (стационарні мультитермінали для ВООБ на базі АР "КОС", ПС "Смешкалка")	шт.	найдешевше	54,90	24	108,00									0	0,00				
V.1.1.2	Позабанкне обладнання (системи програмного контролювання на ПС "Смешкалка")	комп.	найдешевше	0,20	1	0,00									0	0,00				
V.1.1.3	Позабанкне КВВ на базі ВООБ ауд. (Ліцензійна, 199 - ліцензія від ПС "Смешкалка")	комп.	найдешевше	233,94	1,0	233,94				1,30	1,30			шт виконана робота	0	0,00			"ІТ" "Смешкалка"	
V.1.1.4	Позабанкне обладнання для системи зв'язку 4-х державних адміністрацій (система для ПС "Смешкалка")	комп.	найдешевше	404,60	1,0	404,60									0	0,00				
V.1.2	Резервне електроживлення засобів зв'язку та телекомунікацій					81,80	0,00			0,00	0,00					0,00				
V.1.2.1	Позабанкне АК "Тандем" 3112 V02	шт.	найдешевше	4,00	20	20,00									0	0,00				
V.1.2.2	Позабанкне ліцензійна версія ІРС 48V30V-10	комп.	найдешевше	0,00	20	0,00									0	0,00				
V.1.2.3	Позабанкне ліцензійна версія ІРС 37,5/12	комп.	найдешевше	3,64	1,0	3,64									0	0,00				
V.1.2.4	Позабанкне ліцензійна версія ІРС 220V/220V (LVA/50)	комп.	найдешевше	8,00	1,0	8,00									0	0,00				
V.2	Позабанкне обладнання, що не вимагає монтажу					278,10	0,00			0,00	0,00					0,00				
V.2.1	Позабанкне розширювальне пристосування та технологічне пристосування для обладнання зв'язку																			
V.2.1.1	Позабанкне пристосування PABX - 120%	шт.	найдешевше	72,00	2,0	144,00									0	0,00				
V.2.1.2	Позабанкне пристосування системи PABX 702 з функцією контролювання викликів або виклику	шт.	найдешевше	41,70	1,0	41,70									0	0,00				
Ітого по V розділу						1 220,28	0,00			1,30	1,30				1,30					
VI. Модернізація та закупівля транспортних засобів																				
VI.1	Автомобілі легковіні А/С (на базі ГАЗ-3309 (або аналіг))	шт.	найдешевше	1 023,00	4,0	3 028,00									0	0,00				
VI.2	Каміоні ХТМ-200-01 (або аналіг)	шт.	найдешевше	1 942,50	1,0	1 942,50									0	0,00				
VI.3	Автомобілі Renault Master L2H1 (або аналіг) на БТТ	шт.	найдешевше	903,62	1,0	1 007,64									0	0,00				
VI.4	Автомобілі Renault Dokker (або аналіг)	шт.	найдешевше	373,40	4,0	1 493,60									0	0,00				
Ітого по VI розділу						7 184,43	0,00			0,00	0,00				0,00					

№ з/п	Найменування пункту	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозований період				Заплановано на звітний період (з нарастанним підсумком) 9 міс.		Використано (з нарастанним підсумком), тис.грн (без ПДВ)					Результати документів, якіні засвідчують прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконаність робіт, послуг, товарів, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, без ПДВ (тис.грн.)	кількість, шт.	вартість, тис. грн	кількість, шт.	вартість, тис. грн	профінансовано			освоєно			кількість, шт.	вартість, тис. грн з ПДВ			
									вартість одиниці продукції	Кількість	вартість, тис. грн	Кількість	вартість, тис. грн						
				Всього		Всього		Всього		Всього									
VII. Інше																			
VII.1	Діагностична та випробувальна обладнання:						5 720,67		0,00				0,00			0,00			
VII.1.1	Електричний кабелепровідник (57,5-0) (або аналог)	м	на договір	470,20	1,8	470,20								0,0	0,00				
VII.1.2	Кабель кабельний УМ-1-3 (або аналог)	м	на договір	31,12	2,8	42,29								0,0	0,00				
VII.1.3	Ведучий кабельний кабель УМ-2,3 (або аналог)	м	на договір	101,84	3,0	101,84								0,0	0,00				
VII.1.4	Апарат випробувальний дозовий, АВД 70/50 (AVTS) (або аналог)	шт.	на договір	93,35	0,8	96,66								0,0	0,00				
VII.1.5	Міксер 3С 61022 (або аналог)	шт.	на договір	2,86	0,1	5,71								0,0	0,00				
VII.1.6	Установка для випробування з трансформаторного моту ТМТ-3 (або аналог)	шт.	на договір	37,39	1,0	75,00								0,0	0,00				
VII.1.7	Промислові машини та обладнання: станок фрезерний з верстатом типу ТФ-783 (або аналог)	шт.	на договір	53,22	1,0	53,22								0,0	0,00				
VII.1.8	Вішалка для вимірювання пробних нагрітих тіл типу УМ-90 (або аналог)	шт.	на договір	27,00	1,8	27,00								0,0	0,00				
VII.1.9	Випробувальний станок РТС-21 (або аналог)	шт.	на договір	394,09	1,0	1 216,26								0,0	0,00				
VII.1.10	Цифровий осцилограф тип Р-182-123 (або аналог)	шт.	на договір	34,31	1,0	96,63								0,0	0,00				
VII.1.11	Установка УМ-13 (або аналог)	шт.	на договір	129,17	1,8	167,50								0,0	0,00				
VII.1.12	Мат вимірювального струму СА-7200/2 (або аналог)	шт.	на договір	127,00	1,8	174,17								0,0	0,00				
VII.1.13	Мат вимірювального струму СА-7200/3 (або аналог)	шт.	на договір	216,67	1,8	433,33								0,0	0,00				
VII.1.14	Термометр Р-182-11-32 (або аналог)	шт.	на договір	392,31	1,0	400,01								0,0	0,00				
VII.1.15	Вимірювач гідравлічний (Металемер функціональний) МС-1001 СирСтеп 549 (або аналог)	шт.	на договір	38,80	0,1	312,00								0,0	0,00				
VII.1.16	Мат постійного струму Р-233 (або аналог)	шт.	на договір	11,50	0,1	41,50								0,0	0,00				
VII.1.17	Діагностичний пристрій Алтрон 33-427 (або аналог)	шт.	на договір	133,33	1,0	1 333,30								0,0	0,00				
VII.1.18	Діагностичний пристрій мн-Алтур (або аналог)	шт.	на договір	20,00	1,0	200,00								0,0	0,00				
VII.2	Метрологічне забезпечення						112,00		0,00				0,00			0,00			
VII.2.1	Пристрій вимірювання температурного режиму КТЦ-3 (або аналог)	шт.	на договір	36,00	1,0	112,00								0,0	0,00				
VII.3	Комп'ютерно-вимірювальна техніка:						329,52		0,00				0,00			0,00			
VII.3.1	Аналітичний пристрій типу 5940 (або аналог)	шт.	на договір	129,75	1,8	124,75								0,0	0,00				
VII.3.2	Уст. "IT-27" (або аналог)	шт.	на договір	41,64	1,8	41,64								0,0	0,00				
VII.3.3	Розрахунок ЕЗ-571 (або аналог)	шт.	на договір	149,00	1,8	149,00								0,0	0,00				
VII.3.4	Датчик контактний ВУ-11046 (або аналог)	шт.	на договір	11,13	1,8	14,13								0,0	0,00				
Ітого по VII розділу							5 362,19		0,00				0,00			0,00			
Разом по ІП 2016							18 277,00		84 098,60				2 251,91		1 834,14		-81 846,69		

Керівник організації
(або особа, яка його замщує)

22 07 20 16 року

М. П.



Причини недовиконання АК «Харківобленерго» інвестиційної програми за 6 місяців 2016 року.

Інвестиційна програма на 2016 рік затверджена Постановою НКРЕ від 22.12.2015 року № 3012 в сумі 168 377 тис. грн. (без ПДВ).

План затвердженої інвестиційної програми на 1 півріччя 2016 року - 84 099 тис. грн. (без ПДВ), фактичне виконання – 2 252 тис. грн. (без ПДВ), або 2,68 %.

Недовиконання інвестиційної програми за 1 півріччя 2016 року обумовлене недоплатою організацій, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів та підприємств житло-комунгоспу. За 1 півріччя 2016 року приріст боргу даних організацій за спожиту електроенергію склав 160,4 млн. грн. (без ПДВ).

Основними боржниками є КП «Харківводоканал», КП «ХТМ» та КП «Харківміськтранс» щомісячний приріст боргу комунальних підприємств складає більше ніж 40 млн. грн.

При середньому алгоритмі перерахування коштів в ДП «Енергоринок» за 6 місяців 2016 року у розмірі 80,28 % недоплата за куповану електроенергію повинна була скласти 128,8 млн. грн. (без ПДВ), але станом на 30.06.2016 року АК «Харківобленерго» не тільки повністю розрахувалась за куповану електричну енергію, а виконала передплату на липень 2016 року в сумі – 12,6 млн. грн. (без ПДВ). Тобто компанія витратила на розрахунки з ДП «Енергоринок» кошти, які мали бути спрямовані на здійснення експлуатаційної та інвестиційної діяльності, в сумі 141,4 млн. грн. (без ПДВ).

Наведене вище підтверджує об'єктивні, незалежні від АК «Харківобленерго», причини невиконання інвестиційної програми за 1 півріччя 2016 року.

Компанія неодноразово протягом 2015-2016 років повідомляла державного регулятора у сфері енергетики щодо неможливості виконання інвестиційної програми в повному обсязі через неплатежі водопровідно-каналізаційного підприємства (26.05.2015 №01-18/3998, 04.09.2015 №01-18/7614, 14.09.2015 №01-18/7793, 22.10.2015 №01-18/8726, 30.10.2015 №01-18/8920, 16.11.2015 №01-18/9288, 21.01.2016 № 01-46є/09-434, 01.02.2016 № 01-18/786 та № 01-18/790, 08.02.2016 № 01-18/949, 12.02.2016 № 01-18/1090, 25.02.2016 № 01-18/1484, 26.05.2016 № 01-18/4089 та інші).

За 1 півріччя 2016 році АК «Харківобленерго» не тільки не виконала інвестиційну програму, але й не змогла в необхідному обсязі профінансувати витрати передбачені затвердженими тарифами на передачу/поставку електричної енергії (ремонти, технічне обслуговування тощо), розрахуватись за зобов'язаннями по оплаті ПДВ та податку на прибуток (сума боргу по податках станом на 30.06.2016 склала 42,0 млн. грн.). З кожним наступним місяцем неплатежів перед енергопостачальною компанією все гостріше постає питання виплати заробітної плати персоналу, сплати податків та багато іншого, без чого здійснення стабільного енергопостачання в м. Харкові та області забезпечити неможливо.

Крім того, у зв'язку із несплатою Компанією податкових зобов'язань майно АК «Харківобленерго» на даний момент знаходиться в податковій заставі, що в свою чергу може призвести до примусового стягнення сум боргу з розрахункових рахунків Компанії та продажу майна.

В.о голови правління



В.Г. Яворський

Кондратішко В.М.,

☎ (057) 740-10-36